

Sätraverket

2017-03-22

Politisk Styrgruppsmöte
Utredning Samverkan VÄG –
Vatten till Älvkarleby och Gävle



Samverkan

Lokala lösningar

0-alternativet

Agenda

1. Välkomna
2. Status aktiviteter
3. Beslutsprocessen för ev. genomförande
4. Tidplan
5. Diskussion
9. Beslut från politiska Styrgruppen

Status aktiviteter

Administrativa

- Arbete med projektplan för tillståndsansökan i stort klar.
- Översyn av tidplan pågår. Nytt arbetsförslag med kritiska punkter är framtaget.
- Nytt arbetsmaterial om detaljerad kalkyl investeringskostnader och fördelningar presenteras på nästa styrgruppsmöte
- Bergvik skog AB och Gävle kommun överens om eventuellt markbyte.
- För och nackdelsanalys av vattenverksplacering pågår.
- Ansökan om planbesked lämnas in under våren
- Vi har haft informationsmöte med närliggande verksamheter i februari och mars

Teknik

- Deponin från Stora Enso verkar under kontroll. Stora Enso har dock fått föreläggande av Lst i Uppland om vidare utredning.
- Beredningsförsök vid brunn 1601 startade. Järn visar bra resultat. Mangan för tidigt att kunna få resultat.
- Försök med reducering av kalk startar under april.
- Infiltration "travgropen" (område C) startades i december 2016.
- Infiltration Fråganbo (D) och Mon (A) under projektering. Planerad start under april i område A.
- Midvatten har reviderat sin plan och Brunn 4 verkar behövas för underlag till tillståndsansökan.

Tidplan

- Kan vi besluta om genomförande årsskiftet 2017/2018?
- Teoretisk tidpunkt för tillstånd i mark och miljödomstolen juni 2020.
- Beräknad tidpunkt för Vattenverk i drift (om tillstånd) är tidigast december 2021

Diskussion

Beslut från Styrgruppen

- Projektet jobbar vidare med förslaget att Älvkarleby kommun skall äga den mark som eventuellt förvärvas av Bergvik Skog AB inom utredningen. Områden för vatten-anläggningar (tex verk och brunnar) ägs av Gästrike/Älvkarleby/Gävle vatten AB.
- Projektet utreder vidare om det finns en alternativ distributionslösning för kunderna i Älvkarleby kommun från nytt vattenverk för att sänka kostnaden för överföringsledningar.
- Gemensam workshop med KS från Älvkarleby och Gävle kommuner planeras till november
- Tidplanen för beslut om eventuellt genomförande revideras utifrån dagens status.
- Nästa möte 2017-06-13

Tack för deltagandet och
engagemanget!