

Färdiganmälan

Datum: _____

Fullständigt ifyllt och undertecknad färdiganmälan lämnas till Gästriked Vattens tekniker vid besiktningstillfället.

OBS! Om blankett ej lämnas in underskriven vid besiktningstillfället kommer besiktning inte att genomföras.

Fastighetsbeteckning:	
Namn fastighetsägare:	
Personnummer:	
Adress (om ej samma som ovan):	
Postnummer och ort:	
Telefonnummer:	
Mobilnummer:	
Namn på behörig elinstallatör:	
Telefonnummer till elinstallatör:	

Avloppsinstallation

- 1. Anläggningen är utförd i enlighet med monteringsanvisningen för LPS2000E.
- 2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN12 (blå märkning).
- 3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN 8 (brun märkning).
- 4. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet anvisningarna i monteringsanvisning LPS2000E.
- 5. Ledningar inom egen fastighet tål 6 bars tryck.

6. Marken inom en radie av 1,5 m från LTA-enheten ska vara utförd i enlighet med monteringsanvisning LPS2000E.
7. Befintligt avloppssystem är överkopplat till LTA-enheten.
8. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är frånkopplad. (Ej tillämplig i det fall eget vatten ska behållas).
9. LTA-enheten är urpumpad, torr och rengjord. Detta görs med fördel samma dag som huvudmannen installerar pumpen.
10. Fungerande tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av tank vid montering av pumpen.
11. Dränering/dagvatten samt takavvattning är ej anslutet till spillvattenledningen.
12. Intygar att anläggningen är installerad så frysrisk ej förekommer.

Elinstallation

13. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör.
14. Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad på synlig plats så att fastighetsägaren uppmärksammar högnivåalarmet. Utomhus-/inomhuslarm ska vara monterad enligt monteringsanvisning LPS2000E.
15. Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10 A, trög säkring. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el-centralen.

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt Skandinavisk Kommunaltekniks monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag inte kommer att få systemet driftsatt om det är brister i inkopplingen. Ny tid för driftsättning bokas i så fall när brister är åtgärdade.

Datum och ort:

Underskrift fastighetsägare:

Namnförtydligande:

Underskrift samt telefonnummer behörig elektriker:
